



MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL

SECRETARIADO TÉCNICO DO PROGRAMA NACIONAL DESENVOLVIMENTO SUCO

RELATORI PROGRAMA NASIONAL DEZEMVOLBIMENTU SUKU MUNICIPO LIQUICA 2014-2024

PROJETO PND REGULER POSTO ADMINISTRATIVO MAUBARA, LIQUICA & BAZARTETE FAZE 1.2 & 3 SIKLU 1 TINAN 2014

No	Naran projeto no Volume	Municipiu	Posto Adm	Suku	Aldeia	Total Orsamento Infra	Total Orsamentu Alokasaun Projetu	Gastus	Balansu	%	Data		Prog Fisik (%)	Oservasaun
											Hahu	Remata		
1	Konstrusaun Centru Feto	Liquica	Maubara	Gugleur	Dair	\$ 44.250,00	\$ 20.777,75	\$ 40.893,00	\$ 3.357,00	92,40%	05/01/2014	31/12/2014	100%	
	Ekstensaun Sala Klinika			Gugleur	Dair		\$ 23.472,25				05/01/2014	31/12/2014		
2	Rehabilitasaun Centru Feto	Liquica	Maubara	Guico	Irlolo	\$ 44.000,00	\$ 23.424,37	\$ 43.996,00	\$ 4,00	100%	05/01/2014	31/12/2014	100%	
	Rehabilitasaun Be'e Mos			Guico	Irlolo		\$ 20.575,63				05/01/2014	31/12/2014		
3	Ekstensaun Sala Klinika	Liquica	Maubara	Lissadila	Glaia	\$ 48.750,00	\$ 19.239,75	\$ 44.170,00	\$ 4.580,00	91%	05/01/2014	31/12/2014	100%	
	Rehabilitasaun Sistema Be'e Mos			Lissadila	Glaia		\$ 29.510,25				05/01/2014	31/12/2014		
4	Konstrusaun Sentru Komunitariu	Liquica	Maubara	Maubalarissa	Lisalara	\$ 39.500,00	\$ 25.005,64	\$ 35.816,00	\$ 3.684,00	91%	05/01/2014	31/12/2014	100%	
	Rehabilitasaun Sistema Be'e Mos			Maubalarissa	Lisalara		\$ 14.494,36				05/01/2014	31/12/2014		
5	Rehabilitasaun Sistema Be'e Mos	Liquica	Maubara	Vatuboro	Cai-Bair	\$ 48.750,00	\$ 25.105,52	\$ 46.236,00	\$ 2.514,00	95%	05/01/2014	31/12/2014	100%	
	Konstrusaun Sentru Komunitariu			Vatuboro	Vaupu		\$ 23.644,48				05/01/2014	31/12/2014		
6	Rehabilitasaun Sistema Be'e Mos	Liquica	Maubara	Vatuvou	Lissa-Ico	\$ 44.250,00	\$ 19.979,51	\$ 41.699,00	\$ 2.551,00	94%	05/01/2014	31/12/2014	100%	
	Konstrusaun Sentru Komunitariu			Vatuvou	Lissa-Ico		\$ 24.270,49				05/01/2014	31/12/2014		
7	Konstrusaun Mini Merkadu	Liquica	Maubara	Vaviquinia	Vila	\$ 44.250,00	\$ 23.551,70	\$ 43.881,00	\$ 369,00	99%	05/01/2014	31/12/2014	100%	
	Konstrusaun Barera (Lutu ba Plantasaun)			Vaviquinia	Pametapu		\$ 20.698,30				05/01/2014	31/12/2014		
8	Konstrusaun Sistema bee mos	Liquica	Liquica	Açumanu	Siscolema	\$ 44.000,00	\$ 21.293,53	\$ 43.893,00	\$ 107,00	100%	09/01/2014	28/2/2015	100%	
	Konstrusaun Sentru Komunitariu			Açumanu	Quirilelo		\$ 22.706,47				09/01/2014	28/2/2015		
9	Rehabilitasaun sistema bee mos	Liquica	Liquica	Dato	Lacolema	\$ 49.250,00	\$ 18.729,18	\$ 48.339,00	\$ 911,00	98%	09/01/2014	28/2/2015	100%	
	Rehabilitasaun Estrada			Dato	Quirilelo		\$ 10.537,74				09/01/2014	28/2/2015		
	Konstrusaun Sentru Komunitariu			Dato	Leopa		\$ 19.985,08				09/01/2014	28/2/2015		
10	Rehabilitasaun Sistema bee mos	Liquica	Liquica	Hatuquesi	Lebusalara	\$ 44.250,00	\$ 44.250,00	\$ 39.651,00	\$ 4.599,00	90%	09/01/2014	28/2/2015	100%	
	Konstrusaun Sentru Komunitariu			Hatuquesi	Nunhou						09/01/2014	28/2/2015		
11	Konstrusaun Estrada Rai	Liquica	Liquica	Leotela	Caimogoluli	\$ 48.750,00	\$ 23.041,72	\$ 48.301,00	\$ 449,00	99%	09/01/2014	28/2/2015	100%	
	Konstrusaun Sentru Komunitariu			Leotela	Hatumasi		\$ 25.708,28				09/01/2014	28/2/2015		
12	Konstrusaun Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Liquica	Liquica	Darulete	Lebuac	\$ 39.500,00	\$ 19.592,00	\$ 39.496,00	\$ 16,00	100%	09/01/2014	28/2/2015	100%	
	Rehabilitasaun Sistema Bee Mos - Gravitasaun I Pakote				Caileli		\$ 19.918,79				09/01/2014	28/2/2015		
13	Konstrusaun Estrada Rurais (Estrada Rai)	Liquica	Liquica	Loidahar	Manucolohata	\$ 39.753,00	\$ 22.926,32	\$ 39.753,00	\$ -	100%	09/01/2014	28/2/2015	100%	
	Konstrusaun Estrada Rurais (Estrada Rai)				Hatululi		\$ 16.827,05				09/01/2014	28/2/2015		
14	Konstrusaun Estrada Rurais (Estrada Rai)	Liquica	Liquica	Luculai	Lebuana	\$ 39.500,00	\$ 39.500,00	\$ 39.497,00	\$ 3,00	100%	09/01/2014	28/2/2015	100	
15	Konstrusaun Estrada Rurais (Estrada Rai)	Liquica	Bazartete	Fahilebo	Tohilu Leten	\$ 39.500,00	\$ 21.782,91	\$ 38.976,00	\$ 524,00	99%	09/01/2014	28/2/2015	100%	
	Sistema Bee Mos - Gravitasaun			Fahilebo	Tohilu Craik		\$ 17.717,09				09/01/2014	28/2/2015		
16	Konstrusaun Ponte - Betaun	Liquica	Bazartete	Fatumasi	Legumea	\$ 43.589,00	\$ 35.814,44	\$ 43.580,00	\$ 9,00	100%	09/01/2014	28/2/2015	100%	
	Sistema Bee Mos - Gravitasaun			Fatumasi	Durubasa		\$ 7.774,86				09/01/2014	28/2/2015		
17	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Liquica	Bazartete	Lauhata	Raucasa	\$ 39.750,00	\$ 34.010,51	\$ 34.064,00	\$ 5.686,00	86%	09/01/2014	28/2/2015	100%	
	Posu (Posu Badak)			Lauhata	Pissu Craik		\$ 5.739,49				09/01/2014	28/2/2015		
18	Konstrusaun Estrada Rurais (Estrada Rai)	Liquica	Bazartete	Leorema	Railuli	\$ 49.000,00	\$ 28.568,92	\$ 48.959,00	\$ 41,00	100%	09/01/2014	28/2/2015	100%	
	Konstrusaun Escola Infantil			Leorema	Cutulau		\$ 20.431,08				09/01/2014	28/2/2015		
19	Konstrusaun Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Liquica	Bazartete	Maumeta	Darmudapu	\$ 39.750,00	\$ 27.649,67	\$ 39.445,00	\$ 305,00	99%	09/01/2014	28/2/2015	100%	

	29 Projeto	Municipiu	Posto 3	23 Suku	29	\$ 930.427,49		\$ 928.067,00	\$ 1.965,49	100%			100%	
PROJETO PNDS REGULER POSTO ADMINISTRATIVO MAUBARA, LIQUICA & BAZARTETE														
FAZE 1,2 & 3 SIKLU 3 TINAN 2020-2021														
No	Naran projeto no Volume	Municipiu	Posto Adm	Suku	Aldeia	Total Orsamento Infra	Total Orsamentu Alokasaun Projetu	Gastus	Balansu	%	Data		Prog Fisik (%)	Oservasaun
											Hahu	Remata		
1	Sistema Be'e Mos Gravitasi	Liquica	Maubara	Gugleur	Caicasa	\$ 29.095,00	\$ 29.095,00	\$ 29.095,00	\$ -	100%	11/03/2020	02/03/2021	100%	
2	Sistema be'e mos Bomba	Liquica	Maubara	Guico	Mau-Uno	\$ 29.665,00	\$ 29.665,00	\$ 29.665,00	\$ -	100%	11/03/2020	02/03/2021	100%	
3	Konstrusaun Sistema Irigasaun 2400 M	Liquica	Maubara	Lissadila	Cai-Casa	\$ 35.175,00	\$ 35.175,00	\$ 26.837,00	\$ 8.338,00	76%	11/03/2020	02/03/2021	100%	
4	Sistema be'e mos bomba	Liquica	Maubara	Maubalarissa	Lissalara	\$ 25.979,00	\$ 25.979,00	\$ 25.805,00	\$ 174,00	99%	11/03/2020	02/03/2021	100%	
5	Sistema be'e mos gravitasi	Liquica	Maubara	Vatuboro	Sabulau	\$ 32.105,00	\$ 4.290,00	\$ 32.101,00	\$ 4,00	100%	11/03/2020	02/03/2021	100%	
5	Sistema be'e mos perfurasaun/Bomba	Liquica		Vatuboro	Cai-Bair		\$ 27.809,00				11/03/2020	02/03/2021	100%	
6	Sistema Bee Mos Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) -	Liquica	Maubara	Vatuvou	Raeme	\$ 29.115,00	\$ 29.115,00	\$ 29.115,00	\$ -	100%	14/12/2020	15/2/2021	100%	
7	Drainazen Hada fatuk (Saluran)	Liquica	Maubara	Vaviquinia	Vila	\$ 29.532,00	\$ 29.532,00	\$ 29.531,00	\$ 1,00	100%	11/03/2020	02/03/2021	100%	
8	Projetu Rehabilitasaun Estrada Rurais 4200 m.	Liquica	Liquica	Acumano	Caicasaiko	\$ 44.000,00	\$ 44.000,00	\$ 43.953,00	\$ 47,00	100%	11/03/2020	02/03/2021	100%	
9	Projetu Rehabilitasaun Estrada Rurais 840 M + Dreanazen Hada Fatuk.	Liquica	Liquica	Dato	Hecar	\$ 49.251,00	\$ 49.251,00	\$ 49.228,00	\$ 23,00	100%	11/03/2020	02/03/2021	100%	
10	Konstrusaun loke strada foun 6 km	Liquica	Liquica	Hatuquesi	Caidiko	\$ 44.266,00	\$ 44.266,00	\$ 44.233,00	\$ 33,00	100%	11/03/2020	02/03/2021	100%	
11	Sistema Konstrusaun be'e mos Gravitasaun 3936 m	Liquica	Liquica	Leotela	Tolema	\$ 48.750,00	\$ 30.348,00	\$ 43.695,00	\$ 5.055,00	90%	11/03/2020	02/03/2021	100%	
	Projeto Rehabilitasaun Estrada betau 263 m.	Liquica					\$ 18.401,62				11/03/2020	02/03/2021	100%	
12	Estrada Rural (Estrada Betaun)	Liquica	Liquica	Darulete	Lebu-Ae	\$ 39.538,00	\$ 39.358,00	\$ 39.533,00	\$ 5,00	100%	10/01/2021	31/1/2022	100%	
13	Sistema Bee Moss Gravitasaun	Liquica	Liquica	Loidahar	Soatala	\$ 39.799,00	\$ 39.799,00	\$ 39.721,00	\$ 78,00	100%	01/11/2021	28/2/2022	100%	
14	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	Liquica	Liquica	Luculai	Hunchei	\$ 39.509,00	\$ 39.509,00	\$ 39.509,00	\$ -	100%	10/01/2021	31/1/2022	100%	
15	Rabat Beton	Liquica	Bazartete	Fahilebo	Fatuneso	\$ 39.887,00	\$ 39.887,00	\$ 39.887,00	\$ -	100%	02/07/2022	31/5/2022	100%	
16	Konstrusaun Estrada Rai - 3000	Liquica	Bazartete	Fatumasi	Legumea	\$ 39.520,00	\$ 39.520,00	\$ 39.520,00	\$ -	100%	10/01/2021	31/1/2022	100%	
17	Konstrusaun Pre-Escolar Infantil	Liquica	Bazartete	Lauhata	Pissu-Caic	\$ 39.954,00	\$ 39.954,00	\$ 39.954,00	\$ -	100%	12/01/2021	31/3/2022	100%	
18	Konstrusaun Be'e mos	Liquica	Bazartete	Leorema	Hatuhou	\$ 49.000,00	\$ 49.000,00	\$ -	\$ -	100%	01/11/2022	30/4/2022	100%	
19	Konstrusaun Estrada Rai 3000 M	Liquica	Bazartete	Maumeta	Darmudapu	\$ 39.750,00	\$ 39.750,00	\$ 39.736,74	\$ 13,26	100%	10/01/2021	31/1/2022	100%	
20	Konstrusaun Estrada Rai 1300 M	Liquica	Bazartete	Metagou	Asorlema	\$ 39.500,00	\$ 39.500,00	\$ 39.500,00	\$ -	100%	10/01/2021	31/1/2022	100%	
21	Rehabilitasaun Estrada 1345 M	Liquica	Bazartete	Mota ulun	Mauluto	\$ 44.250,00	\$ 44.250,00	\$ 44.236,49	\$ 13,51	100%	10/01/2021	31/1/2022	100%	
22	Estensau Ensino Basico 1,2 Fahiten	Liquica	Bazartete	Tibar	Libaulelo	\$ 44.279,00	\$ 44.279,00	\$ 44.259,00	\$ 20,00	100%	10/01/2021	31/1/2022	100%	
23	Porfurasau Be'e mos	Liquica	Bazartete	Ulmera	Terlau & Nauner	\$ 44.250,00	\$ 44.250,00	\$ 44.250,00	\$ -	100%	10/01/2021	31/1/2022	100%	
	24 Projetos	1	3	23	24	\$ 896.169,00		\$ 833.364,23	\$ 13.804,77	100%			100%	
PROJETO PNDS REHABILITASAUN SEDE SUKU POSTO ADMINISTRATIVO MAUBARA & LIQUICA														
RSS FAZE 1&2 TINAN 2021-2022														
No	Naran projeto no Volume	Municipiu	Posto Adm	Suku	Aldeia	Total Orsamento Infra	Total Orsamentu Alokasaun Projetu	Gastus	Balansu	%	Data		Prog Fisik (%)	Oservasaun
											Hahu	Remata		
1	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Maubara	Gugeleur	Caicasa	\$ 12.768,49	\$ 12.768,49	\$ 12.689,00	\$ 79,49	99%	02/01/2021	05/01/2021	100%	
2	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Maubara	Guico	Irlalo	\$ 12.694,00	\$ 12.694,00	\$ 12.694,00	\$ -	100%	02/01/2021	05/01/2021	100%	
3	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Maubara	Lisadila	Lebucae	\$ 15.642,00	\$ 15.642,00	\$ 15.642,00	\$ -	100%	02/01/2021	05/01/2021	100%	
4	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Maubara	Maubara lisa	Baiquinulau	\$ 11.288,00	\$ 11.288,00	\$ 11.267,00	\$ 21,00	100%	02/01/2021	05/01/2021	100%	
5	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Maubara	Vatuboro	Raegelelo	\$ 14.166,00	\$ 14.166,00	\$ 14.166,00	\$ -	100%	02/01/2021	05/01/2021	100%	
6	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Maubara	Vatuvou	Samanaru	\$ 12.768,00	\$ 12.768,00	\$ 12.768,00	\$ -	100%	02/01/2021	05/01/2021	100%	
7	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Maubara	Vaviquinia	Vila	\$ 12.755,00	\$ 12.755,00	\$ 12.753,00	\$ 2,00	100%	02/01/2021	05/01/2021	100%	
8	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Liquica	Dato	Pukelara	\$ 13.790,00	\$ 13.790,00	\$ 13.762,00	\$ 28,00	100%	02/01/2021	05/01/2021	100%	
9	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Liquica	Acumano	Caicasa-Ico	\$ 12.320,00	\$ 12.320,00	\$ 12.319,00	\$ 1,00	100%	02/01/2021	05/01/2021	100%	
10	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Liquica	Hatuquesi	Hatuquesilete	\$ 12.390,00	\$ 12.390,00	\$ 12.388,00	\$ 2,00	100%	02/01/2021	05/01/2021	100%	
11	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Liquica	Leotela	Caiceletohoho	\$ 13.650,00	\$ 13.650,00	\$ 13.650,00	\$ 133,49	100%	02/01/2021	05/01/2021	100%	
	11 Projetos	1	2	11		\$ 144.231,49	\$ 144.231,49	\$ 144.098,00	\$ 266,98	100%			100%	
PROJETO PNDS RKRE POSTO ADMINISTRATIVO MAUBARA & LIQUICA														
FAZE 1&2 RKRE 2 TINAN 2021														
No	Naran projeto no Volume	Municipiu	Posto Adm	Suku	Aldeia	Total Orsamento Infra	Total Orsamentu Alokasaun Projetu	Gastus	Balansu	%	Data		Prog Fisik (%)	Oservasaun
											Hahu	Remata		
1	Konstrusaun Estrada	Liquica	Liquica	Dato	Kabulimo	\$ 30.161,00	\$ 30.161,00	\$ 30.161,00	\$ -	100%	02/07/2022	Remata	100%	
2	Rehabilitasaun Estrada Betaun	Liquica	Liquica	Acumano	Kirlelo	\$ 26.946,00	\$ 26.946,00	\$ 26.946,00	\$ -	100%	07/11/2022	Remata	100%	
3	Konstrusaun Estrada	Liquica	Liquica	Hatuquesi	Tautalo	\$ 27.099,00	\$ 27.099,00	\$ 18.354,00	\$ 8.745,00	68%	13/1/2022	Remata	100%	
4	Rehabilitasaun Estrada	Liquica	Liquica	Leotela	Manati	\$ 29.854,00	\$ 29.854,00	\$ 29.854,00	\$ -	100%	07/11/2022	Remata	100%	
5	Konstrusaun Estrada	Liquica	Maubara	Gugeleur	Lautekas	\$ 29.546,00	\$ 29.546,00	\$ 29.546,00	\$ -	100%	20/4/2022	Remata	100%	
6	Konstrusaun Estrada & Rehabilitasaun Be'e Mos	Liquica	Maubara	Guico	Irlalo & Pandevou	\$ 26.946,00	\$ 26.946,00	\$ 26.937,28	\$ 8,72	100%	22/8/2022	Remata	100%	
7	Konstrusaun Be'e mos	Liquica	Maubara	Lisadila	Lebucae	\$ 32.763,00	\$ 32.763,00	\$ 32.737,26	\$ 25,74	100%	10/03/2022	Remata	100%	

8	Konstrusaun strada	Liquica	Maubara	Maubara lisa	Nunulete & Darulema	\$ 24.190,00	\$ 24.190,00	\$ 24.190,00	\$ -	100%	04/11/2022	Remata	100%	
9	Konstrusaun Saluran	Liquica	Maubara	Vatuboro	Vaupu	\$ 29.854,00	\$ 29.854,00	\$ 29.854,00	\$ -	100%	06/01/2022	Remata	100%	
10	Kontrusaun Estrada Betaun	Liquica	Maubara	Vatuvou	Lebukailiti & Gariana	\$ 27.099,00	\$ 27.099,00	\$ 27.099,00	\$ -	100%	07/05/2022	Remata	100%	
11	Estensaun Sala Eskola	Liquica	Maubara	Vaviquinia	Pametapu & Lubumeta	\$ 27.098,00	\$ 27.098,00	\$ 27.057,05	\$ 40,95	100%	10/03/2022	Remata	100%	
11	Projetos	1	2	11	15	\$ 311.556,00	\$ 311.556,00	\$ 302.735,59	\$ 8.820,41	100%			100%	
PROJETO PNDS UMA KBIT LAEK (UKL) POSTO ADMINISTRATIVO MAUBARA, LIQUICA & BAZARTETE														
TINAN 2021														
No	Naran projeto no Volume	Municipiu	Posto Adm	Suku	Aldeia	Total Orsamento Infra	Total Orsamentu Alokasaun Projetu	Gastus	Balansu	%	Data		Prog Fisik (%)	Oservasaun
											Hahu	Remata		
1	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu 48 M2	Liquica	Maubara	Gugeleur	Vatumori	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 51.105,00	\$ 3,00	100%	06/08/2021	30/9/2021	100%	
2	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu 48 M2	Liquica	Maubara	Guico	Pandevou	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 51.099,00	\$ 9,00	100%	07/01/2021	31/10/2021	100%	
3	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu 48 M2	Liquica	Maubara	Lisadila	Bautalo	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 51.095,00	\$ 13,00	100%	07/01/2021	31/10/2021	100%	
4	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu 48 M2	Liquica	Maubara	Maubara lisa	Nunulete	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 51.088,00	\$ 20,00	100%	06/08/2021	31/10/2021	100%	
5	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu	Liquica	Maubara	Vatuboro	Tatamolobo	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ -	100%	07/01/2021	31/10/2021	100%	
6	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu 48 M2	Liquica	Maubara	Vatuvou	Samanaru	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 51.101,00	\$ 7,00	100%	07/01/2021	31/10/2021	100%	
7	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu 48 M2	Liquica	Maubara	Vaviquinia	Darulara	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 51.102,00	\$ 6,00	100%	07/01/2021	31/10/2021	100%	
8	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 37 & 48 M2	Liquica	Liquica	Dato	Pukelara	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 48.271,00	\$ 2.837,00	100%	07/01/2021	31/10/2021	100%	
9	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu 48 M2	Liquica	Liquica	Acumano	Caicasa-Ico	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 51.098,00	\$ 10,00	100%	07/01/2021	31/10/2021	100%	
10	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu 48 M2	Liquica	Liquica	Darulete	Caieli	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 51.100,00	\$ 8,00	100%	07/01/2021	31/10/2021	100%	
11	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu	Liquica	Liquica	Hatuquesi	Caiceletohoho	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ -	100%	07/01/2021	31/10/2021	100%	
12	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu 48 M2	Liquica	Liquica	Leotela	Manati	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 51.107,00	\$ 1,00	100%	07/01/2021	31/10/2021	100%	
13	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu 48 M2	Liquica	Liquica	Loidahar	Kotalara	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 51.106,00	\$ 2,00	100%	07/01/2021	31/10/2021	100%	
14	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu 48 M2	Liquica	Liquica	Luculai	Hunchei	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 51.080,00	\$ 28,00	100%	07/01/2021	31/10/2021	100%	
15	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu 48 M2	Liquica	Bazartete	Fahilebo	Tohiluleten	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 51.106,00	\$ 2,00	100%	06/08/2021	31/10/2021	100%	
16	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu 48 M2	Liquica	Bazartete	Fatumasi	Bazartete	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 51.065,00	\$ 43,00	100%	06/08/2021	31/10/2021	100%	
17	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu 48 M2	Liquica	Bazartete	Lauhata	Fisulete	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 51.104,00	\$ 4,00	100%	06/08/2021	31/10/2021	100%	
18	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu 48 M2	Liquica	Bazartete	Leorema	Urema	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 51.089,00	\$ 19,00	100%	07/01/2021	31/10/2021	100%	
19	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu 48 M2	Liquica	Bazartete	Maumeta	Caimegohou	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 50.966,00	\$ 142,00	100%	07/01/2021	31/10/2021	100%	
20	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu 48 M2	Liquica	Bazartete	Metagou	Metiluli	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 50.939,00	\$ 169,00	100%	07/01/2021	31/10/2021	100%	
21	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu 48 M2	Liquica	Bazartete	Motaulun	Motaikun	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 51.044,00	\$ 64,00	100%	07/01/2021	31/10/2021	100%	
22	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu	Liquica	Bazartete	Tibar	Fatunia	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ -	100%	06/08/2021	31/10/2021	100%	
23	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu 48 M2	Liquica	Bazartete	Ulmera	Neran	\$ 51.108,00	\$ 51.108,00	\$ 50.972,00	\$ 136,00	100%	07/01/2021	31/10/2021	100%	
69	Projetos	1	3	23	23	\$ 1.175.484,00	\$ 1.175.484,00	\$ 1.171.961,00	\$ 3.523,00	100%			100%	
PROJETO PNDS REHABILITASAUN SEDE SUKU POSTO ADMINISTRATIVO BAZARTETE & LIQUICA														
RSS FAZE 3 TINAN 2022														
No	Naran projeto no Volume	Municipiu	Posto Adm	Suku	Aldeia	Total Orsamento Infra	Total Orsamentu Alokasaun Projetu	Gastus	Balansu	%	Data		Prog Fisik (%)	Oservasaun
											Hahu	Remata		
1	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Bazartete	Fahilebo	Fatuneso	\$12.000,00	\$12.000,00	\$ 12.000,00	\$ -	100%	10/03/2023	ImpleHela	100%	
2	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Bazartete	Fatumasi	Bazartete	\$12.000,00	\$12.000,00	\$ 12.000,00	\$ -	100%	17/10/2022	31/1/2023	100%	
3	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Bazartete	Lauhata	Fisu Craik	\$12.000,00	\$12.000,00	\$ 11.986,87	\$ 13,13	100%	09/05/2022	31/12/2022	100%	
4	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Bazartete	Leorema	Ergoa	\$12.000,00	\$12.000,00	\$ 11.997,50	\$ 2,50	100%	11/01/2022	31/1/2023	100%	
5	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Bazartete	Maumeta	Nartutu	\$12.000,00	\$12.000,00	\$ 12.000,00	\$ -	100%	08/05/2022	30/11/2022	100%	
6	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Bazartete	Metagou	Caileulema	\$12.000,00	\$12.000,00	\$ 12.000,00	\$ -	100%	10/10/2022	31/12/2022	100%	
7	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Bazartete	Motaulun	Mauluto	\$12.000,00	\$12.000,00	\$ 12.000,00	\$ -	100%	05/09/2023	ImpleHela	81%	
8	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Bazartete	Tibar	Mau-Soi	\$12.000,00	\$12.000,00	\$ 12.000,00	\$ -	100%	15/11/2022	31/1/2023	100%	

9	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Bazartete	Ulmera	Mane-Mori	\$12.000,00	\$12.000,00	\$ 11.962,55	\$ 37,45	100%	03/01/2023	31/7/2023	100%	
10	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Liquica	Darulete	Lebu-Ae	\$12.000,00	\$12.000,00	\$ 11.955,25	\$ 44,75	100%	24/10/2022	31/1/2023	100%	
11	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Liquica	Luculai	Natarae	\$12.000,00	\$12.000,00	\$ 11.999,35	\$ 0,65	100%	17/10/2022	31/12/2023	100%	
12	Rehabilitasaun Sede Suku (RSS)	Liquica	Liquica	Loidahar	Kotalara	\$12.000,00	\$12.000,00	\$ 11.990,15	\$ 9,85	100%	10/05/2022	Imple Hela	100%	
12 Projetos		1	2	12		\$144.000,00	\$144.000,00	\$ 143.891,67	\$ 108,33	100%				
PROJETO 2022 POSTO ADMINISTRATIVO LIQUICA & MAUBARA														
PROJETO PNDS REGULAR BA BE'E MOS(FAZE 1&2 SIKLU 4)														
No	Naran projeto no Volume	Municipiu	Posto Adm	Suku	Aldeia	Total Orsamento Infra	Total Orsamentu Alokasaun Projetu	Gastus	Balansu	%	Data		Prog Fisik (%)	Observasaun
											Hahu	Remata		
1	Konstrusaun Sistema Be'e Mos Perfurasaun	Liquica	Liquica	Dato	Kamalelara	\$ 37.000,00	\$ 37.000,00	\$ 36.701,80	\$ 298,20	99%	08/08/2023	Imple Hela	100%	
2	Konstrusaun Sistema Be'e Mos Grafitasaun	Liquica	Liquica	Hatuquesi	Tautalo	\$ 37.000,00	\$ 37.000,00	\$ 36.970,50	\$ 29,50	100%	08/11/2023	Imple Hela	100%	
3	Rehabilitasaun Sistema Bee mos (Grafitasaun)	Liquica	Maubara	Guico	Irlelo	\$ 37.000,00	\$ 37.000,00	\$ 36.860,20	\$ 139,80	100%	09/05/2023	Imple Hela	100%	
4	Konstrusaun Sistema Be'e Mos Grafitasaun	Liquica	Maubara	Maubara lisa	Darulara	\$ 37.000,00	\$ 37.000,00	\$ 36.999,08	\$ 0,92	100%	02/06/2023	Imple Hela	100%	
5	Sistema Bee mos (kombisi grafitasaun ba bomba)	Liquica	Maubara	Vatuvou	Voravei	\$ 37.000,00	\$ 37.000,00	\$ 36.819,30	\$ 180,70	100%	25/10/2023	Imple Hela	100%	
6	Konstrusaun Sistema Be'e Mos Grafitasaun	Liquica	Maubara	Vaviquinia	Lebumeta	\$ 37.000,00	\$ 37.000,00	\$ 32.905,25	\$ 4.094,75	89%	25/10/2023	Imple Hela	100%	
6 Projetos				6	6	\$ 222.000,00	\$ 222.000,00	\$ 217.256,13	\$ 4.743,87	98%	Total Progres Fisik		100%	
PROJETO 2022 POSTO ADMINISTRATIVO BAZARTETE & LIQUICA														
PROJETO PNDS REGULAR F3S4 2022														
No	Naran projeto no Volume	Municipiu	Posto Adm	Suku	Aldeia	Total Orsamento Infra	Total Orsamentu Alokasaun Projetu	Gastus	Balansu	%	Data		Prog Fisik (%)	Oservasaun
											Hahu	Remata		
1	Konstrusaun Estrada Soran Beton	Liquica	Bazartete	Fahilebo	Tohilu Craik	\$38.710,00	\$38.710,00	\$ 38.709,97	\$ 0,03	100%	10/03/2023	Remata Ona	100%	
2	Konstrusaun Estrada Rai 3000 M			Fatumasi	Metir	\$38.710,00	\$38.710,00	\$ 38.494,35	\$ 215,65	99%	24/10/2022	Remata Ona	100%	
3	Konstrusaun Be'e mos sistema bomba (Perfurasaun)			Lauhata	Raucasa	\$38.955,00	\$38.955,00	\$ 38.954,97	\$ 0,03	100%	08/08/2023	Remata Ona	100%	
4	Konstrusaun Estrada Soran Beton			Leorema	Urema	\$48.020,00	\$48.020,00	\$ 47.934,79	\$ 85,21	100%	10/09/2023	Remata Ona	100%	
5	Konstrusaun Be'e mos sistema bomba (Perfurasaun)			Maumeta	Nartutu	\$38.955,00	\$38.955,00	\$ 39.060,75	\$ (105,75)	100%	09/05/2023	Remata Ona	100%	
6	Konstrusaun Estrada Soran Beton			Metagou	Metiluli	\$38.710,00	\$38.710,00	\$ 38.710,00	\$ -	100%	18/10/2022	Remata Ona	100%	
7	Konstrusaun Be'e mos (Perfurasaun)			Motaulun	Mota ikun	\$43.365,00	\$43.365,00	\$ 43.590,31	\$ (225,31)	101%	10/07/2023	Remata Ona	100%	
8	Konstrusaun Be'e mos (Perfurasaun)			Tibar	Turleu	\$43.365,00	\$43.365,00	\$ 43.379,33	\$ (14,33)	100%	10/04/2023	Remata Ona	100%	
9	Konstrusaun Estrada Rai			Ulmera	Mane-Mori	\$43.365,00	\$43.365,00	\$ 43.364,98	\$ 0,02	100%	12/05/2022	Remata Ona	100%	
10	Konstrusaun Be'e Mos	Liquica	Liquica	Darulete	Carulema	\$38.710,00	\$38.710,00	\$ 38.666,53	\$ 43,47	100%	11/07/2022	Remata Ona	100%	
11	Konstrusaun Estrada Soran Beton (1300M)			Loidahar	Cotalara	\$38.955,00	\$38.955,00	\$ 38.954,67	\$ 0,33	100%	06/12/2023	Remata Ona	100%	
12	Konstrusaun Estrada Soran Beton (1250M)			Luculai	Metagou & Lebuana	\$38.710,00	\$38.710,00	\$ 38.670,42	\$ 39,58	100%	06/06/2023	Remata Ona	100%	
Total Projeto F3 Siklu 4 BTT&LIQ				12	13	\$ 488.530,00	\$ 488.530,00	\$ 488.491,07	\$ 38,93	100%	Total Progres Fisik		100%	
PROJETO 2022 BA UNP 2022 POSTO ADMINISTRATIVO LIQUICA, BAZARTETE & MAUBARA														
No	Naran projeto no Volume	Municipiu	Posto Adm	Suku	Aldeia	Total Orsamento Infra	Total Orsamentu Alokasaun Projetu	Gastus	Balansu	%	Data		Prog Fisik (%)	
											Hahu	Remata		
1	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2	Liquica	Liquica	Dato	Leopa,Qirlelo,Ka malelara & Lebuhei	\$ 204.408,00	\$ 204.408,00	\$ 204.353,32	\$ 54,68	100%	15/8/2022	Remata Ona	100%	
2	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2			Acumano	Siskoelema, Hatumatilu & Qirlelo	\$ 153.306,00	\$ 153.306,00	\$ 153.282,35	\$ 23,65	100%	08/05/2022	Remata Ona	100%	
3	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2			Darulete	Carulema,Manupatia & Lebuae	\$ 153.306,00	\$ 153.306,00	\$ 153.258,20	\$ 47,80	100%	08/05/2022	Remata Ona	100%	
4	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2			Hatuquesi	Lebusalara,Nunh ou,Nunbrihati & Hatuquesilete	\$ 204.408,00	\$ 204.408,00	\$ 204.407,82	\$ 0,18	100%	22/8/2022	Remata Ona	100%	
5	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2			Leotela	Tolema,Hatumasi & Kaimegoluli	\$ 153.306,00	\$ 153.306,00	\$ 153.254,26	\$ 51,74	100%	15/8/2022	Remata Ona	100%	
6	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2			Loidahar	Hatululi,Soatala & Manukolohata	\$ 153.306,00	\$ 153.306,00	\$ 152.994,26	\$ 311,74	100%	09/06/2022	Remata Ona	100%	
7	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2			Luculai	Metagou,Natarae & Lebuana	\$ 153.306,00	\$ 153.306,00	\$ 153.304,23	\$ 1,77	100%	08/01/2022	Remata Ona	100%	
8	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2			Gugeleur	Dair,Raenaba,Lebulugor & Caicasa	\$ 204.408,00	\$ 204.408,00	\$ 153.282,60	\$ 51.125,40	75%	27/8/2022	Remata Ona	100%	

9	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2	Liquica	Maubara	Guico	Mauno,Vatuvei & Irlelo	\$ 153.306,00	\$ 153.306,00	\$ 152.806,70	\$ 499,30	100%	24/8/2022	Remata Ona	100%	
10	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2			Lisadila	Nunulisa,Darulema & Glai	\$ 153.306,00	\$ 153.306,00	\$ 153.305,30	\$ 0,70	100%	19/8/2022	Remata Ona	100%	
11	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2			Maubaralisa	Darlema,Vatugili	\$ 153.306,00	\$ 153.306,00	\$ 153.305,96	\$ 0,04	100%	20/8/2022	Remata Ona	100%	
12	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2			Vatuboro	Raegelolo,Sabulau & Caibair	\$ 153.306,00	\$ 153.306,00	\$ 203.589,96	\$ (50.283,96)	133%	17/8/2022	Remata Ona	100%	
13	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2			Vatuvou	Raeme,Lissalara, Manuquibia & Vatunau	\$ 204.408,00	\$ 204.408,00	\$ 204.238,52	\$ 169,48	100%	08/11/2022	Remata Ona	100%	
14	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2			Vaviquinia	Delesuvati,Morae & Vila	\$ 153.306,00	\$ 153.306,00	\$ 152.956,34	\$ 349,66	100%	24/8/2022	Remata Ona	100%	
15	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2	Liquica	Bazartete	Fahilebo	Tohilukraik & Fatuneso	\$ 170.340,00	\$ 170.340,00	\$ 169.856,18	\$ 483,82	100%	09/02/2022	Remata Ona	100%	
16	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2			Fatumasi	Durbasa,Metir & Legimea	\$ 153.306,00	\$ 153.306,00	\$ 153.261,13	\$ 44,87	100%	20/8/2022	Remata Ona	100%	
17	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2			Lauhata	Kaimegiulu, Raucasa & Camalehou	\$ 153.306,00	\$ 153.306,00	\$ 153.297,71	\$ 8,29	100%	08/10/2022	Remata Ona	100%	
18	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2			Leorema	Bukumera,Fatunero,Ergoa & Urluli	\$ 204.408,00	\$ 204.408,00	\$ 204.407,32	\$ 0,68	100%	09/07/2022	Remata Ona	100%	
19	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2			Maumeta	Maumetalau,Dar mudapu & Nartutu	\$ 153.306,00	\$ 153.306,00	\$ 153.302,90	\$ 3,10	100%	08/05/2022	Remata Ona	100%	
20	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2			Metagou	Asorlema & Kaileulema	\$ 170.340,00	\$ 170.340,00	\$ 170.316,38	\$ 23,62	100%	26/7/2022	Remata Ona	100%	
21	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2			Motaulun	Claso & Mauluto	\$ 170.340,00	\$ 170.340,00	\$ 170.302,68	\$ 37,32	100%	28/7/2028	Remata Ona	100%	
22	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2			Tibar	Mausoi,Libaulelo & Turleu	\$ 153.306,00	\$ 153.306,00	\$ 153.306,61	\$ (0,61)	100%	31/7/2022	Remata Ona	100%	
23	Konstrusaun Uma Kbi'it laek- Tipu; 61 M2			Ulmera	Tetsari,Ermeta,Manemuno & Terlau	\$ 204.408,00	\$ 204.408,00	\$ 203.736,32	\$ 671,68	100%	17/8/2022	Remata Ona	100%	
Total UNP 2022 LIQ,MBR & BTT				23	73	\$ 3.883.752,00	\$ 3.883.752,00	\$ 3.880.127,05	\$ 3.624,95	100%	Total Progres Fisik		100%	
PROJETO 2022 BA UNP + A POSTO ADMINISTRATIVO MAUBARA														
No	Naran projeto no Volume	Municipiu	Posto Adm	Suku	Aldeia	Total Orsamento Infra	Total Orsamentu Alokasaun Projetu	Gastus	Balansu	%	Data		Prog Fisik (%)	Observasaun
											Hahu	Remata		
1	UNP+A - 2022			Gugleur	Lauvou, Erito, Caicasa, Palestela, Dair, Vatumori, Lebulugor, Lautekas, Lissalara, Raenaba &	\$ 234.000,00	\$ 234.000,00	\$ 233.978,60	\$ 21,40	100%	30/9/2023	Remata Ona	100%	
2	UNP+A - 2022			Guiço	Mauno,Vatuvei Caicasavou, Pandevou & Irlelo	\$ 91.000,00	\$ 91.000,00	\$ 90.948,50	\$ 51,50	100%	30/9/2023	Remata Ona	100%	
3	UNP+A - 2022			Lissadila	Glai, Nunulisa, Darlema, Caicasa, Manuquibia, Lebuac & Bautalo.	\$ 208.000,00	\$ 208.000,00	\$ 208.000,00	\$ -	100%	06/12/2023	Remata Ona	100%	

4	UNP+A - 2022	Liquica	Maubara	Maubaralissa	Baiquenulau, Nunulete, Vatugili, Darlema & Lisalara	\$ 130.000,00	\$ 130.000,00	\$ 129.898,50	\$ 101,50	100%	06/06/2023	Remata Ona	100%	
5	UNP+A - 2022			Vatuboro	Vaupu, Raegelelu, Sabulau, Tatamolobu & Caibair	\$ 91.000,00	\$ 91.000,00	\$ 91.000,00	\$ -	100%	25/9/2023	Remata Ona	100%	
6	UNP+A - 2022			Vatuvou	Lebukailiti, Vatunau, Raeme, Samanaru, Lissalara, Manuquibia, Boravei, Maubo, Lisaico &	\$ 130.000,00	\$ 130.000,00	\$ 129.998,50	\$ 1,50	100%	31/10/2023	Remata Ona	100%	
7	UNP+A - 2022			Vaviquinia	Morac, Delesuvati, Pametapu, Lebumeta, Darulara, Nunuana & Vila	\$ 91.000,00	\$ 91.000,00	\$ 90.986,70	\$ 13,30	100%	06/12/2023	Remata Ona	100%	
Total UNP Plus A POSTO MBR				7	50	\$ 975.000,00	\$ 975.000,00	\$ 974.810,80	\$ 189,20	100%	Total Progres Fisik		100%	

PROJETO 2023 POSTO ADMINISTRATIVO BAZARTETE, MAUBARA, LOES & LIQUICA

PROJETO PNDS REGULAR 2023

No	Naran projeto no Volume	Municipiu	Posto Adm	Suku	Aldeia	Total Orsamento Infra	Total Orsamentu Alokasaun Projetu	Gastus	Balansu	%	Data		Prog Fisik (%)	Observasaun
											Hahu	Remata		
1	Konstrusaun Estrada Rai No	Liquica	Bazartete	Ulmera	Fatubesilolo	\$ 41.560,01	\$ 41.560,01	\$ 41.560,00	\$ 0,01	100%	26-03-2024	Remata Ona	100%	
2	Rehab Eskola EBF Buraslara			Maumeta	Maumetalau	\$ 37.333,57	\$ 37.333,57	\$ 37.332,57	\$ 1,00	100%	25-1-2024	Remata Ona	100%	
3	Rehab Coran Beton			Leorema	Bokumera	\$ 46.021,25	\$ 46.021,25	\$ 45.971,50	\$ 49,75	100%	23-02-2024	Remata Ona	100%	
4	Estensaun Sala Eskola EBC			Fatumasi	Bazartete	\$ 37.098,76	\$ 37.098,76	\$ 37.234,00	\$ (135,24)	100%	02/05/2024	Remata Ona	100%	
5	Konstrusaun Sistema Be'e Mos			Lauhata	Pixu Lete	\$ 37.333,57	\$ 37.333,57	\$ 37.283,00	\$ 50,57	100%	22/3/2024	Remata Ona	100%	
6	Konstrusaun Moru Ba Eskola, Sede			Tibar	Mausoi	\$ 41.560,01	\$ 41.560,01	\$ 41.492,01	\$ 68,00	100%	02/10/2024	Remata Ona	100%	
7	Rehabilitasaun Estrada Beton			Motaulun	Claso	\$ 41.560,01	\$ 41.560,01	\$ 41.402,50	\$ 157,51	100%	26/2/2024	Remata Ona	100%	
8	Moru Ba Eskola, Sede Suku no			Fahilebo	Fatunesu	\$ 37.098,76	\$ 37.098,76	\$ 36.122,25	\$ 976,51	97%	22/3/2024	Remata Ona	100%	
9	Rehabilitasaun Be'e Mos			Metagou	Cailuulema	\$ 37.098,76	\$ 37.098,76	\$ 37.098,55	\$ 0,21	100%	25/3/2024	Remata Ona	100%	
10	Rehab Estrada Beton			Darulete	Manupatia	\$ 37.098,76	\$ 37.098,76	\$ 37.097,95	\$ 0,81	100%	22/01/2024	Remata Ona	100%	
11	Rehab Estrada Beton		Liquica	Luculai	Lebuana	\$ 37.098,76	\$ 37.098,76	\$ 37.069,00	\$ 29,76	100%	22/3/2024	Remata Ona	100%	
12	Rehab Estrada Beton			Loidahar	Hatululi	\$ 37.333,57	\$ 37.333,57	\$ 37.329,00	\$ 4,57	100%	16/01/2024	Remata Ona	100%	
13	Konstrusaun Estrada Rai			Dato	Pukelara	\$ 46.256,06	\$ 46.256,06	\$ 46.243,00	\$ 13,06	100%	13/02/2024	Remata Ona	100%	
14	Konstrusaun Estrada Rabat Beton			Hatuquesi	Lebusalara	\$ 41.560,01	\$ 41.560,01	\$ 41.538,00	\$ 22,01	100%	26/02/2024	Remata Ona	100%	
15	Konstrusaun Estrada Rabat Beton			Leotela	Manati	\$ 45.786,45	\$ 45.786,45	\$ 45.774,26	\$ 12,19	100%	25/3/2024	Remata Ona	100%	
16	Rehab Estrada Beton			Assumanu	Qirlelo	\$ 41.325,21	\$ 41.325,21	\$ 41.308,00	\$ 17,21	100%	03/11/2024	Remata Ona	100%	
17	Konstrusaun Estrada Rai/Loke		Maubara	Maubaralisa	Baiquenulau	\$ 37.098,76	\$ 37.098,76	\$ 37.087,85	\$ 10,91	100%	16/03/2024	Remata Ona	100%	
18	Rehab Estrada Beton			Vaviquinia	Delesuvati	\$ 41.560,01	\$ 41.560,01	\$ 41.523,50	\$ 36,51	100%	22/3/2024	Remata Ona	100%	
19	Rehab Estrada Beton			Vatuvou	Manuquibia	\$ 41.560,01	\$ 41.560,01	\$ 41.560,00	\$ 0,01	100%	08/02/2024	Remata Ona	100%	
20	Rehab Estrada Beton			Gugeleur	Lautekas	\$ 41.560,01	\$ 41.560,01	\$ 41.639,50	\$ (79,49)	100%	27/3/2024	Remata Ona	100%	
21	Konstrusaun Estrada Rai		Loes	Vatuboro	Kaibair	\$ 45.786,45	\$ 45.786,45	\$ 45.362,27	\$ 424,18	99%	27/3/2024	Remata Ona	100%	
22	Rehab Estrada Beton			Guico	Pandevou	\$ 41.325,21	\$ 41.325,21	\$ 41.118,50	\$ 206,71	99%	27/3/2024	Remata Ona	100%	
23	Konstrusaun Bronjon			Lisadila	Qirlelo	\$ 50.247,70	\$ 50.247,70	\$ 50.242,50	\$ 5,20	100%	22/3/2024	Remata Ona	100%	
Total				1	4	23	23	\$ 942.261,67	\$ 942.261,67	\$ 940.389,71	\$ 636,09	100%	Total Progres Fisik	100%

PROJETO 2024 POSTO ADMINISTRATIVO BAZARTETE, LIQUICA, MAUBARA & LOES

PROJETO PNDS REGULAR 2024

No	Naran projeto no Volume	Municipiu	Posto Adm	Suku	Aldeia	Total Orsamento Infra	Total Orsamentu Alokasaun Projetu	Gastus	Balansu	%	Data		Prog Fisik (%)	Observasaun
											Hahu	Remata		
1	Estensaun Sala Eskola EBC 1,2,3		Bazartete	Ulmera	Tetesari	\$ 44.250,00	\$ 44.250,00	\$ 43.575,75	\$ 674,25	98%	07/08/2024	Remata Ona	100%	
2	Konstrusaun Estrada Betaun &		Bazartete	Maumeta	Darmudapu	\$ 39.750,00	\$ 39.750,00	\$ 39.718,40	\$ 31,60	100%	30/7/2024		99%	
3	Konstrusaun Estrada Betaun &		Bazartete	Leorema	Ergoa	\$ 49.000,00	\$ 49.000,00	\$ 49.000,00	\$ -	100%	17/08/2024		99%	
4	Konstrusaun Be'e Mos		Bazartete	Fatumasi	Bazartete	\$ 39.500,00	\$ 39.500,00	\$ 39.488,00	\$ 12,00	100%	08/12/2024		99%	
5	EXTensaun Sala Eskola EBC		Bazartete	Lauhata	Pixu Craic	\$ 39.750,00	\$ 39.750,00	\$ 39.748,46	\$ 1,54	100%	26/02/2024	Remata Ona	100%	

6	Sala Maternidade no Moru haleu	Liquica	Bazartete	Tibar	Mausoi	\$	44.250,00	\$	44.250,00	\$	44.185,85	\$	64,15	100%	18/07/2024		99%	
7	Konstrusaun Estrada Beton		Bazartete	Motaulun	Mauluto	\$	44.250,00	\$	44.250,00	\$	44.233,50	\$	16,50	100%	19/07/2024		99%	
8	Estensaun Sala Eskola		Bazartete	Fahilebo	Tohilu Leten	\$	39.500,00	\$	39.500,00	\$	39.343,40	\$	156,60	100%	25/8/2024		99%	
9	Konstrusaun Estrada Rai & Estrada		Bazartete	Metagou	Metiluli	\$	39.500,00	\$	39.500,00	\$	39.500,00	\$	-	100%	15/07/2024		99%	
10	Konstrusaun Estrada Beton		Liquica	Darulete	Cailelli	\$	39.500,00	\$	39.500,00	\$	38.999,26	\$	500,74	99%	15/8/2024	Remata Ona	100%	
11	Rabat Beton		Liquica	Luculai	Natarae	\$	39.500,00	\$	39.500,00	\$	39.243,80	\$	256,20	99%	08/04/2024	Remata Ona	100%	
12	Konstrusaun Estrada Beton		Liquica	Loidahar	Manukolohata	\$	39.750,00	\$	39.750,00	\$	39.669,50	\$	80,50	100%	14/8/2024	Remata Ona	100%	
13	Konstrusaun Sistema Be'e Mos		Liquica	Dato	Lisaiko	\$	49.250,00	\$	49.250,00	\$	38.178,90	\$	11.071,10	78%	15/8/2024		99%	
14	Estensaun Sala Eskola Preeskolar Konstrusaun Be'e Mos & Estensaun		Liquica	Hatuquesi	Hatuquesi Lete	\$	44.250,00	\$	44.250,00	\$	44.179,40	\$	70,60	100%	20/8/2024	Remata Ona	100%	
			Liquica		Nunubrihati													
15	Rabat Beton		Liquica	Leotela	Tolema	\$	48.750,00	\$	48.750,00	\$	48.729,00	\$	21,00	100%	08/12/2024	Remata Ona	100%	
16	Konstrusaun Estrada Beton		Liquica	Assumanu	Siskoelema	\$	44.000,00	\$	44.000,00	\$	43.986,24	\$	13,76	100%	20/8/2024	Remata Ona	100%	
17	Extensaun Sala Matrinidade		Maubara	Maubaralisa	Lissalara	\$	39.500,00	\$	39.500,00	\$	38.474,55	\$	1.025,45	97%	15/8/2024	Remata Ona	100%	
18	Konstrusaun Estrada Beton		Maubara	Vaviquinia	Delesuvati	\$	44.250,00	\$	44.250,00	\$	42.618,60	\$	1.631,40	96%			99%	
19	Konstrusaun Sistema Be'e Mos		Maubara	Vatuvou	Samanaru	\$	44.250,00	\$	44.250,00	\$	43.658,00	\$	592,00	99%		Remata Ona	99%	
20	Konstrusaun Sistema Be'e Mos		Maubara	Gugeleur	Erito	\$	44.250,00	\$	44.250,00	\$	39.978,00	\$	4.272,00	90%			99%	
21	Extensaun Sala Matrinidade		Loes	Guico	Irlelo	\$	44.000,00	\$	44.000,00	\$	41.089,90	\$	2.910,10	93%		Remata Ona	100%	
22	Konstrusaun Moru ba klinik &		Loes	Vatuboro	Tatamolobu	\$	48.750,00	\$	48.750,00	\$	47.382,75	\$	1.367,25	97%	26/02/2024	Remata Ona	100%	
23	Konstrusaun Estrada Rai & Estrada		Loes	Lisadila	Galai	\$	53.500,00	\$	53.500,00	\$	50.572,50	\$	2.927,50	95%		Remata Ona	100%	
Total		1	4	23	24	\$	1.003.250,00	\$	1.003.250,00	\$	975.553,76	\$	2.927,50	97%	Total Progres Fisik		100%	

Prepara Husi

Luis Pires de Jesus
MIS PNDS Municipo Liquica

Aprova Husi

Isabel dos Santos, Lic. SP
D-SMA PNDS Municipo Liquica



